

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

AFFPOA

11-may.-26

Pág. 1 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

05 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

0503PI0016141010901	PIM01 PIM 2026.- CONSTRUCCION DE TANQUE ARMADO, LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO EL BOSQUE)	0035 OCOSINGO	717,633.31	717,633.31	0.00	---	0.00	60.50 M3	600.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			717,633.31	717,633.31	0.00					

06 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0609PIM03614101090	PIM03 PIM 2026.- CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO CON REJILLA, LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO FLAMBOYANT)	0035 OCOSINGO	367,664.58	367,664.58	0.00	---	0.00	63.25 M2	1,200.00	PERSONAS
0602PIM02614401090	PIM02 PIM 2026.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO BETANIA)	0035 OCOSINGO	337,407.96	337,407.96	0.00	---	0.00	35.80 ML	100.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			705,072.54	705,072.54	0.00					

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0809PIM05614101090	PIM05 PIM 2026.- CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA, LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO LOS PINOS 3)	0035 OCOSINGO	520,006.16	520,006.16	0.00	---	0.00	16.00 ML	200.00	PERSONAS
0809PIM04614101090	PIM04 PIM 2026.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO EVARISTO PIMIENTA, LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO EVARISTO PIMIENTA)	0035 OCOSINGO	591,716.68	591,716.68	0.00	---	0.00	20.00 ML	1,200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,111,722.84	1,111,722.84	0.00					

09 INFRAESTRUCTURA PARA PANTEONES

0909PIM06614101090	PIM06 PIM 2026.- CONSTRUCCION DE FOSAS EN PANTEON JARDINES DE OCOSINGO, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0035 OCOSINGO	352,505.12	352,505.12	0.00	---	0.00	10.00 PZA	20,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			352,505.12	352,505.12	0.00					

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1021PIM07612101090	PIM07 PIM 2026.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PANTEON MUNICIPAL JARDINES DE OCOSINGO, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0035 OCOSINGO	305,766.57	305,766.57	0.00	---	0.00	470.00 ML	459.00	PERSONAS
--------------------	---	---------------	------------	------------	------	-----	------	-----------	--------	----------

Municipio de : OCOSINGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

305,766.57 305,766.57 0.00

11 INFRAESTRUCTURA PARA LA ELECTRIFICACIÓN

1103PIM08614401090	PIM08 PIM 2026.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, LOCALIDAD: FRONTERA COROZAL	0049 FRONTERA COROZAL	816,967.80	816,967.80	0.00	--	0.00	2.00	PZA	1,000.00	PERSONAS
--------------------	---	-----------------------	------------	------------	------	----	------	------	-----	----------	----------

Sub Total por Subprograma

816,967.80 816,967.80 0.00

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1209PIM14622301090	PIM14 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SUB SEMUN, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0035 OCOSINGO	350,000.00	350,000.00	0.00	--	0.00	1,905.00	M2	47,688.00	PERSONAS
1205PIM11614301090	PIM11 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0035 OCOSINGO	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	--	0.00	4,061.20	ML	3,500.00	PERSONAS
1209PIM12622301090	PIM12 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	--	0.00	46,870.00	M2	234,661.00	PERSONAS
1201PIM09612301090	PIM09 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA, LOCALIDAD: LOCALIDADES VARIAS	0643 LOCALIDADES VARIAS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	--	0.00	1,500.00	M2	10,000.00	PERSONAS
1209PIM13614301090	PIM13 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0035 OCOSINGO	700,000.00	700,000.00	0.00	--	0.00	15,870.00	M2	60,000.00	PERSONAS
1213PI0156223010901	PIM15 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0035 OCOSINGO	500,000.00	500,000.00	0.00	--	0.00	1,675.00	M2	47,688.00	PERSONAS
1204PIM10614301090	PIM10 PIM 2026.- MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD: LOCALIDADES VARIAS	0643 LOCALIDADES VARIAS	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	--	0.00	850.00	ML	20,347.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

17,050,000.00 17,050,000.00 0.00

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1609PIM16563101090	PIM16 PIM 2026.- ADQUISICION DE EQUIPO MENOR DE CONSTRUCCION (REVOLVEDORAS, BAILARINAS Y CORTADORAS), LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0035 OCOSINGO	396,487.16	396,487.16	0.00	--	0.00	6.00	PZA	47,688.00	PERSONAS
--------------------	--	---------------	------------	------------	------	----	------	------	-----	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

396,487.16 396,487.16 0.00

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

11-may.-26

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 3 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1705PIM19614301090	PIM19 PIM 2026.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD: CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	0227 CHALAM DEL CARMEN	657,877.64	657,877.64	0.00	---	0.00	348.00 ML	200.00	PERSONAS	
1701PIM17612301090	PIM17 PIM 2026.- REHABILITACION DE SALON DIDACTICO EN TELESECUNDARIA "JUSTO SIERRA" CLAVE: 07ETVO578X, LOCALIDAD: SAN MARCOS	0219 SAN MARCOS	219,150.46	219,150.46	0.00	---	0.00	1.00 AULA	100.00	ALUMNOS	
1710PIM22614301090	PIM22 PIM 2026.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CABECERA MUNICIPAL, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (DIFERENTES BARRIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,647,104.12	11,647,104.12	0.00	---	0.00	12,500.00 PZA	35,000.00	PERSONAS	
1705PIM20614301090	PIM20 PIM 2026.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO NUEVO GUADALUPE)	0035 OCOSINGO	298,627.74	298,627.74	0.00	---	0.00	60.00 ML	100.00	PERSONAS	
1707PIM21614301090	PIM21 PIM 2026.- REHABILITACION DE VIALIDAD (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO), LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0035 OCOSINGO	8,900,000.00	8,900,000.00	0.00	---	0.00	8,039.50 M2	210,551.00	PERSONAS	
1710PIM23614301090	PIM23 PIM 2026.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES, LOCALIDADES: LOCALIDADES VARIAS	0643 LOCALIDADES VARIAS	17,032,128.07	17,032,128.07	0.00	---	0.00	15,500.00 PZA	50,000.00	PERSONAS	
1704PIM18614301090	PIM18 PIM 2026.- REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD: OCOSINGO (BARRIO LOS PINOS II)	0035 OCOSINGO	244,420.39	244,420.39	0.00	---	0.00	177.00 ML	100.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			38,999,308.42	38,999,308.42	0.00						
Sub Total por Programa			60,455,463.76	60,455,463.76	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			60,455,463.76	60,455,463.76	0.00						

EC FAISMUN REFRENDOS

ED EDUCACION

05	PRIMARIA U HOMÓLOGO (AULA)										
050140095612101090	OBRA 14095 FISM 2014.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA", EJIDO NUEVA LIBERTAD.	0024 LIBERTAD	240,072.69	240,072.69	0.00	---	0.00	576.00 M2	279.00	PERSONAS	

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

AFFPOA

11-may.-26

Pág. 4 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
050130107612101090	OBRA 13107 FISM 2013.- CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. FED. BILINGUE VICENTE SUAREZ, BARRIO BELLA VISTA CAB. MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	141,372.98	141,372.98	0.00	--	0.00	1.00	OBRA	398.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			381,445.67	381,445.67	0.00						
07	PREPARATORIA U HOMÓLOGO (AULA)										
070120492612101090	OBRA 12492 FISDMF EJER. ANTERIORES.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CPN TECHADO EN: COBACH PLANTEL NO. 16 (CAB. MPAL.).	0001 CABECERA MUNICIPAL	453,215.88	453,215.88	0.00	---	0.00	576.00	M2	780.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			453,215.88	453,215.88	0.00						
Sub Total por Programa			834,661.55	834,661.55	0.00						
OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA											
15	INFRESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO										
150140041614101090	OBRA 14041 FISM 2014.- CONSTRUCCION DE RASTRO PORCINO 2A. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,135,870.82	1,135,870.82	0.00	---	0.00	216.00	M2	223.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,135,870.82	1,135,870.82	0.00						
Sub Total por Programa			1,135,870.82	1,135,870.82	0.00						
UB CAMINOS RURALES Y PUENTES											
06	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)										
060090117615101090	OBRA 90117 FISDMF EJER. ANTERIORES.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE RIO SANTO DOMINGO (LA ARENA 2DA SECCION).	0069 LA ARENA	2,857,362.19	2,857,362.19	0.00	---	0.00	34.00	ML	648.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,857,362.19	2,857,362.19	0.00						
Sub Total por Programa			2,857,362.19	2,857,362.19	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02	RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)										
020120025614401090	OBRA 12025 FISDMF EJER. ANTERIORES.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELETRICA , LA GLORIA.	0064 LA GLORIA	487,631.74	487,631.74	0.00	---	0.00	56.00	PZA	168.00	PERSONAS

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

11-may.-26

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 5 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
020140198614101090	OBRA 14198 FISM 2014.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOC. LACANJA CHANSAYAB.	0038 LACANJA CHANSAYAB	670,873.60	670,873.60	0.00	--	0.00	13.00	PZA	183.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,158,505.34	1,158,505.34	0.00						
05 CAMINOS RURALES											
050180165615101090	OBRA 80165 FISMDF EJER. ANTERIORES.- APERTURA Y REVTO. DE CAMINO EJIDO SANTA LUCIA-EJIDO IBARRA-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (EJIDO SANTA LUCIA).	0068 SANTA LUCIA	506,811.41	506,811.41	0.00	--	0.00	4.00	KM	250.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			506,811.41	506,811.41	0.00						
06 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD											
060115172614101090	OBRA 15172 FISM 2015.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOC. NUEVA PALESTINA.	0057 NUEVA PALESTINA	908,505.04	908,505.04	0.00	--	0.00	16.00	ML	370.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			908,505.04	908,505.04	0.00						
Sub Total por Programa			2,573,821.79	2,573,821.79	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			7,401,716.35	7,401,716.35	0.00						
FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO											
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS											
02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS											
0202FA003152101020	FA003 FORTAMUN 2026.- PAGO DE LAUDOS SEGUN EXPEDIENTE LABORAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,485,827.39	2,485,827.39	0.00	--	18.10	1.00	PAGO	198,877.00	PERSONAS
0202FA002152101040	FA002 FORTAMUN 2026.- PAGO DE LAUDOS SEGUN EXPEDIENTE LABORAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	--	100.00	1.00	PAGO	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,985,827.39	6,985,827.39	0.00						
Sub Total por Programa			6,985,827.39	6,985,827.39	0.00						

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

Municipio de : **OCOSINGO**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

AFFPOA

11-may.-26

Pág. 6 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

10	ESTUDIO Y PROYECTO										
1000FA001614501090	FA001 FORTAMUN 2026.- ESTUDIO Y PROYECTO DEL PLAN DE REG. PARA LA CLAUSURA DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DE ACUERDO A LA NORMA NOM-083-SEMARNAT-2003 DEL MPIO. DE OCOSINGO, CHIAPAS. LOCALIDAD: OCOSINGO	0035 OCOSINGO	1,473,200.00	1,473,200.00	0.00	---	0.00	1.00	DOC	47,688.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,473,200.00	1,473,200.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,473,200.00	1,473,200.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			8,459,027.39	8,459,027.39	0.00						

GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS										
0102GA002325102010	GA002 CONAFOR 2025-2026.- CONTRATACIÓN DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	48,000.00	48,000.00	0.00	---	16.67	98,877.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102GA002261102010	GA002 CONAFOR 2025-2026.- CONTRATACIÓN DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	66,000.00	66,000.00	0.00	---	33.33	98,877.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102GA002441102010	GA002 CONAFOR 2025-2026.- CONTRATACIÓN DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	787,450.00	787,450.00	0.00	---	24.24	98,877.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102GA002272102010	GA002 CONAFOR 2025-2026.- CONTRATACIÓN DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	78,650.00	78,650.00	0.00	---	0.00	98,877.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102GA002291102010	GA002 CONAFOR 2025-2026.- CONTRATACIÓN DE BRIGADISTAS Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL, LOCALIDAD: OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	76,900.00	76,900.00	0.00	---	0.00	98,877.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,057,000.00	1,057,000.00	0.00						

Municipio de : **OCOSINGO**

AFFPOA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

11-may.-26

Pág. 7 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa

1,057,000.00 1,057,000.00 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

1,057,000.00 1,057,000.00 0.00

HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS

OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA

15 INFRESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

150130001614101090	OBRA 13001 BANOBRAS 2013.- CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL PARA 50 CERDOS, CON UNA SUPERFICIE DE 35.00X 35.00 MTS (1RA. ETAPA), CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00	---	0.00	1.00 M	2,200.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	--------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

1,236,102.19 1,236,102.19 0.00

Sub Total por Programa

1,236,102.19 1,236,102.19 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

1,236,102.19 1,236,102.19 0.00

Total General

78,609,309.69 78,609,309.69 0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

ALFONSO DE JESUS OROPEZA MONTES DE OCA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RICARDO ELIEZER SOLORZANO LOPEZ

SINDICO

MANUELA ANGELICA MENDEZ CRUZ

PRESIDENTE