

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 1 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

## 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

## 05 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

0507AA124614101090	124 PIM: CONSTRUCCION DE POZO ARTESANAL (OCOSINGO FRACC. EL ROSARIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	108.00	M3	806.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	------	------	------	-----	-----	--------	----	--------	----------

## Sub Total por Subprograma

0.00 0.00 0.00

## 06 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0601PIM01614101090	01 PIM: INTRODUCCION DE DRENAJE (B. FLAMBOYAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	45.00	ML	2,214.00	PERSONAS
0603PIM03614101090	03 PIM: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS (CAB.MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	245.00	PIEZA	35,065.00	PERSONAS
0603PIM04614101090	04 PIM: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (B. FLAMBOYAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	LOTE	300.00	PERSONAS
0603PIM05614101090	05 PIM: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS (DIFERENTES BARRIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	12.00	ML	300.00	PERSONAS
0607PIM06614101090	06 PIM: CONSTRUCCION DE LETRINAS (DIFERENTES BARRIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	28.00	LOTE	2,145.00	PERSONAS

## Sub Total por Subprograma

0.00 0.00 0.00

## 08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0809PIM07615101090	07 PIM: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN (SAN ANTONIO)	0022 SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	---	---	11.00	ML	500.00	PERSONAS
0814PIM08615101090	08 PIM: CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES (BARRIO SAN SEBASTIAN)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	10.00	ML	500.00	PERSONAS
0817001166141010900	116 PIM: PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO (CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	100.00	ML	720.00	PERSONAS
08170AA83615501090	83 PIM: ESTUDIO Y MODERNIZACION DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD LA FRONTERA UNO DEL KM 0+000.00 AL KM 5+351.00	0406 LA FRONTERA UNO	229,633.42	229,633.42	0.00	---	100.00	50.00	KM	1,000.00	PERSONAS
0809001136151010900	113 PIM: CONSTRUCCION DE MURO (SIBACA)	0042 SIBACA	0.00	0.00	0.00	---	---	45.00	ML	20.00	PERSONAS

## Sub Total por Subprograma

229,633.42 229,633.42 0.00

## 09 INFRAESTRUCTURA PARA PANTEONES

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 2 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0909PIM10614101090	10 PIM: CONSTRUCCION DE CAMELLONES EN EL PANTEON NUEVO MUNICIPAL (PANTEON NUEVO, JARDINES DE OCOSINGO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	500.00	ML	35,065.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			0.00	0.00	0.00						
<b>10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>											
1020PIM11612101090	11 PIM: CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL (DIFERENTES BARRIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	30.00	ML	1,000.00	PERSONAS
1021PIM12612101090	12 PIM: CONSTRUCCION DE OFICINAS Y ANEXOS (GANADERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	LOTE	456.00	PERSONAS
1021000716123010900	71 PIM: MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	LOTE	400.00	PERSONAS
1006AA101612301090	101 PIM: MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	LOTE	9,000.00	PERSONAS
1006AA102612301090	102 PIM: CONSTRUCCION DE BASES PARA SEÑALÉTICAS DE VIALIDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	LOTE	200.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			0.00	0.00	0.00						
<b>11 INFRAESTRUCTURA PARA LA ELECTRIFICACIÓN</b>											
1106AA118614101090	118 PIM: REUBICACION DE LA RED DE BAJA TENSION, PARQUE DE FERIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	LOTE	40.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			0.00	0.00	0.00						
<b>12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>											
1202AA109612301090	109 PIM: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL BASICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	LOTE	300.00	PERSONAS
1205AA096612301090	96 PIM: MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS (EJIDO NUEVO PTATHE)	0553 EJIDO NUEVO PATATHE	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	LOTE	5,000.00	PERSONAS
1213000736123010900	73 PIM: MANTENIMIENTO DEL MODULO DE EMERGENCIA DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	LOTE	800.00	PERSONAS
1205PIM13614301090	13 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (EL CENSO)	0039 EL CENSO	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	M2	2,354.00	PERSONAS
1205PIM14614501090	14 PIM: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (B. BUGAMBILIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	LOTE	2,356.00	PERSONAS
1213PM063614501090	63 PIM: ESTUDIO Y PROYECTO DE AMPLIACION DE RELLENO SANITARIO 3A ETAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	189,660.00	189,660.00	0.00	--	100.00	1.00	DOCUMENTO	8,000.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

AFFPOA

05-feb.-20

Pág. 3 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1205AA125614301090	125 PIM: MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (SIBACA)	0042 SIBACA	0.00	0.00	0.00	--	--	300.00	ML	1,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			189,660.00	189,660.00	0.00						
<b>15</b>	<b>GASTOS PARA SUPERVISIÓN</b>										
1500AA002332201020	FSM 2019: RECOPIACION DE DATOS, PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE SITIOS HISTORICOS Y BELLEZAS NATURALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	464,000.00	464,000.00	0.00	--	75.00	1.00	EXPEDIENTE	98,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			464,000.00	464,000.00	0.00						
<b>16</b>	<b>ADQUISICIONES PATRIMONIALES</b>										
1602AA092541101050	92 PIM: ADQUISICION DE CAMIONETA PICK-UP DOBLE CABINA 4X2 (6 PIEZAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,313,600.00	2,313,600.00	0.00	--	100.00	6.00	PIEZA	198,877.00	PERSONAS
1602AA093511101050	93 PIM: ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	439,468.58	439,468.58	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
1602AA036541101050	36 PIM: ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X2 (6 PIEZAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	6.00	PIEZA	198,877.00	PERSONAS
1602AA037511101050	37 PIM: ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
1602AA039515101050	38 PIM: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
1602AA094515101050	94 PIM: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	236,947.00	236,947.00	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,990,015.58	2,990,015.58	0.00						
<b>17</b>	<b>REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA</b>										
1701PIM27612301090	27 PIM: REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA SECUNDARIA TEC. N°16	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	400.00	M2	5,891.00	PERSONAS
1701PIM29612301090	29 PIM: REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES (CAB. MPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	LOTE	2,545.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			0.00	0.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			3,873,309.00	3,873,309.00	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			3,873,309.00	3,873,309.00	0.00						

AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 4 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1612AB001581101050	FSM E.A.: ADQUISICION DE 3.5 HECTAREAS DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR "BENITO JUAREZ".	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,375,000.00	4,375,000.00	0.00	---	100.00	3.50	HECTAREA	3,000.00	PERSONAS
1612FSM04515101050	04 FSM E.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	262,934.40	262,934.40	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	335.00	PERSONAS
1612FSM04511101050	04 FSM E.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	52,601.93	52,601.93	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	335.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,690,536.33	4,690,536.33	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			4,690,536.33	4,690,536.33	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			4,690,536.33	4,690,536.33	0.00						
<b>EA FISDMF AÑO EN CURSO</b>											
<b>AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>											
<b>03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE</b>											
0301194486241010900	OBRA 19448 FISDMF 2019.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, OCOSINGO (BARRIO SAN ISIDRO).	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	20.00	M3	96.00	PERSONAS
0301192446241010900	OBRA 19244 FISDMF 2019.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, OCOSINGO (BARRIO BETANIA).	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	90.00	M3	300.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			0.00	0.00	0.00						
<b>08 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE</b>											
0801193336141010900	OBRA 19333 FISDMF 2019.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA, OCOSINGO (BARRIO VALLE ORIENTE).	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	---	31.65	1.00	PZA	2,170.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,000,000.00	4,000,000.00	0.00						
<b>09 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>											

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 5 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0901192726141010900	OBRA 19272 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, LA VENTANA.	0441 LA VENTANA	1,928,709.10	1,928,709.10	0.00	---	83.45	424.00 ML	96.00	PERSONAS	
0901194596141010900	OBRA 19459 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL TUMBO	0210 TUMBO	3,999,999.06	3,999,999.06	0.00	---	56.08	120.50 ML	1,635.00	PERSONAS	
0901192656141010900	OBRA 19265 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, AMATITLAN.	0179 AMATITLAN	2,005,903.44	2,005,903.44	0.00	---	0.00	148.20 ML	316.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			7,934,611.60	7,934,611.60	0.00						
<b>11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO</b>											
1101192866141010900	OBRA 19286 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, OCOSINGO (BARRIO LAS MINAS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,756,834.57	2,756,834.57	0.00	---	86.36	20.00 ML	450.00	PERSONAS	
1101191616141010900	OBRA 19161 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, LA FLORIDA.	0099 LA FLORIDA	4,999,253.76	4,999,253.76	0.00	---	57.76	4,295.45 M2	363.00	PERSONAS	
1101194686141010900	OBRA 19468 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, OCOSINGO (CAÑADA SHISH).	0035 OCOSINGO	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	64.26	481.00 ML	2,890.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			10,256,088.33	10,256,088.33	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			22,190,699.93	22,190,699.93	0.00						
<b>ED EDUCACION</b>											
<b>04 PREESCOLAR (AULAS)</b>											
0401193026121010900	OBRA 19302 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA RC EN EL JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO MANUEL GAMIO CLAVE 07ECC0398H, EL ZAPOTAL	0167 ZAPOTAL	543,202.63	543,202.63	0.00	---	79.35	48.00 M2	100.00	ALUMNOS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			543,202.63	543,202.63	0.00						
<b>05 PRIMARIA (AULAS)</b>											
0501194816121010900	OBRA 19481 FISMDF (EB) 2019.- CONSTRUCCION DE UN AULA, ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "XICOTENCATL", EJIDO AMATITLAN	0179 AMATITLAN	557,755.52	557,755.52	0.00	---	0.00	74.88 M2	100.00	ALUMNOS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			557,755.52	557,755.52	0.00						

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 6 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

<b>13</b>	<b>PRIMARIA (SANITARIOS)</b>										
1301194836121010900	OBRA 19483 FISMDF 2019 (EB).- CONSTRUCCION DE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "XICOTENCATL", EJIDO AMATITLA	0179 AMATITLAN	95,901.52	95,901.52	0.00	---	0.00	16.70 M2	100.00	ALUMNOS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			95,901.52	95,901.52	0.00						
<b>25</b>	<b>TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA</b>										
2501194846121010900	OBRA 19484 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. DR. JAIME TORRES BODET , EJIDO FRONTERA COROZAL	0049 FRONTERA COROZAL	1,362,547.67	1,362,547.67	0.00	---	62.75	407.00 ALUMNOS	885.06	M2	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,362,547.67	1,362,547.67	0.00						
<b>26</b>	<b>CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS</b>										
2601194856121010900	OBRA 19485 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. DR. JAIME TORRES BODET, FRONTERA COROZAL	0049 FRONTERA COROZAL	783,245.11	783,245.11	0.00	---	67.95	407.00 ALUMNOS	608.00	M2	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			783,245.11	783,245.11	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			3,342,652.45	3,342,652.45	0.00						

## U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

<b>01</b>	<b>PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD</b>										
0107193713341010900	OBRA 19371 PRODIMDF 2019.- CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,066,426.33	4,066,426.33	0.00	---	100.00	98,877.00 PERSONAS	1.00	PROYECTO	
0106192453993010900	OBRA 19245 PRODIMDF 2019.- ACTUALIZACION Y/O ELABORACION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES, OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,584,279.00	5,584,279.00	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	198,877.00	PERSONAS	
0104193705151010900	OBRA 19370 PRODIMDF 2019.- ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,615,000.00	6,615,000.00	0.00	---	100.00	98,877.00 PERSONAS	1.00	PROYECTO	



## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 8 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0404191946141010900	OBRA 19194 FISMDF 2019.- MEJORAMIENTO DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA,OCOSINGO (BARRIO NORTE).	0001 CABECERA MUNICIPAL	259,038.09	259,038.09	0.00	--	0.00	2.00	PZA	75.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			259,038.09	259,038.09	0.00						
<b>05 CAMINOS RURALES</b>											
0501194566151010900	OBRA 19456 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, EL LIMONAL	0527 LIMONAL	1,583,707.56	1,583,707.56	0.00	--	0.00	803.63	ML	78.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,583,707.56	1,583,707.56	0.00						
<b>09 CALLES</b>											
0903192116151010900	OBRA 19211 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OCOSINGO (BARRIO CHAPULTEPEC).	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,999,378.50	3,999,378.50	0.00	--	95.03	3,000.00	M2	370.00	PERSONAS
0903193276151010900	OBRA 19327 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OCOSINGO (BARRIO LAS GOLONDRINAS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,078,005.10	2,078,005.10	0.00	--	30.10	1,524.15	M2	809.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			6,077,383.60	6,077,383.60	0.00						
<b>20 PAVIMENTACIÓN</b>											
2001194826141010900	OBRA 19482 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0077 SANTA ROSITA	1,228,586.44	1,228,586.44	0.00	--	0.00	105.00	PERSONAS	932.79	M2
2001192356141010900	OBRA 19235 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, OCOSINGO (BARRIO NORTE).	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,005,375.32	4,005,375.32	0.00	--	45.78	2,917.20	M2	680.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			5,233,961.76	5,233,961.76	0.00						
<b>29 PUENTES</b>											
2901192256151010900	OBRA 19225 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, LA TRINIDAD.	0277 LA TRINIDAD	3,059,431.73	3,059,431.73	0.00	--	41.17	11.90	ML	457.00	PERSONAS
2901194666151010900	OBRA 19466 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, NUEVA PALESTINA (BARRIO JALISCO).	0057 NUEVA PALESTINA	3,111,723.88	3,111,723.88	0.00	--	41.25	14.00	ML	10,538.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			6,171,155.61	6,171,155.61	0.00						

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 9 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
<b>Sub Total por Programa</b>			20,326,464.26	20,326,464.26	0.00						
<b>VI VIVIENDA</b>											
<b>05 TECHO FIRME</b>											
0505194876113010900	OBRA 19487 FISMDF 2019 (EB).- REHABILITACION DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA, EL CENSO	0039 EL CENSO	1,850,431.50	1,850,431.50	0.00	---	0.00	8,383.90	M2	203.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,850,431.50	1,850,431.50	0.00						
<b>16 ELECTRIFICACIÓN</b>											
1601194736141010900	OBRA 19473 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, LACANJA CHANSAYAB.	0038 LACANJA CHANSAYAB	0.00	0.00	0.00	---	---	17.00	POSTE	379.00	PERSONAS
1601192776141010900	OBRA 19277 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, OCOSINGO (BARRIO EL JOBÓ).	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,011,352.50	1,011,352.50	0.00	---	69.65	13.00	PIEZA	79.00	PERSONAS
1602192216144010900	OBRA 19221 FISMDF 2019.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1RA. ETAPA, LA SIRIA.	0188 LA SIRIA	2,128,256.22	2,128,256.22	0.00	---	48.11	30.00	PIEZA	40.00	PERSONAS
1602190486141010900	OBRA 19048 FISMDF 2019.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, OCOSINGO (BARRIO LACANDON).	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,969,370.44	3,969,370.44	0.00	---	87.61	46.00	PZA	880.00	PERSONAS
1602192696144010900	OBRA 19269 FISMDF 2019.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, OCOSINGO (BARRIO SANTA RITA).	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,029,025.26	1,029,025.26	0.00	---	88.41	16.00	POSTE	260.00	PERSONAS
1601192996141010900	OBRA 19299 FISMDF 2019.- CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, OCOSINGO (BARRIO MAHANAIM)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,024,443.55	1,024,443.55	0.00	---	43.23	17.00	PZA	140.00	VIVIENDAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			9,162,447.97	9,162,447.97	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			11,012,879.47	11,012,879.47	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			97,536,959.44	97,536,959.44	0.00						

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

AFFPOA

05-feb.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 10 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

EC FISDMF REFRENDOS

ED EDUCACION

05 PRIMARIA (AULAS)

0501400956121010900	OBRA 14095 FISDMF 2014.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA", EJIDO NUEVA LIBERTAD	0024 LIBERTAD	240,072.69	240,072.69	0.00	---	0.00	576.00	M2	279.00	PERSONAS
0501301076121010900	OBRA 13107 FISDMF 2013.- CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. FED. BILINGUE VICENTE SUAREZ, BARRIO BELLA VISTA CAB. MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	141,372.98	141,372.98	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	398.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

381,445.67 381,445.67 0.00

07 PREPARATORIA (AULAS)

0701204926121010900	OBRA 12492 FISDMF EJER. ANT.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CPN TECHADO EN: COBACH PLANTEL NO. 16 (CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	453,215.88	453,215.88	0.00	---	0.00	576.00	M2	780.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	--------	----	--------	----------

Sub Total por Subprograma

453,215.88 453,215.88 0.00

Sub Total por Programa

834,661.55 834,661.55 0.00

OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA

15 INFRESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO

1501400416141010900	OBRA 14041 FISDMF 2014.- CONSTRUCCION DE RASTRO PORCINO 2A. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,135,870.82	1,135,870.82	0.00	---	0.00	216.00	M2	223.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	--------	----	--------	----------

Sub Total por Subprograma

1,135,870.82 1,135,870.82 0.00

Sub Total por Programa

1,135,870.82 1,135,870.82 0.00

UB CAMINOS RURALES Y PUENTES

06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)

0600901176151010900	OBRA 90117 FISDMF EJER. ANT.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE RIO SANTO DOMINGO (LA ARENA 2DA SECCION)	0069 LA ARENA	2,857,362.19	2,857,362.19	0.00	---	0.00	34.00	ML	648.00	PERSONAS
---------------------	---	---------------	--------------	--------------	------	-----	------	-------	----	--------	----------

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 11 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Subprograma**

2,857,362.19 2,857,362.19 0.00

**Sub Total por Programa**

2,857,362.19 2,857,362.19 0.00

**UR URBANIZACIÓN****02 ELECTRIFICACIÓN**

0201200256144010900	OBRA 12025 FISDMF EJER. ANT.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELETRICA , LA GLORIA	0064 LA GLORIA	487,631.74	487,631.74	0.00	---	0.00	56.00	PIEZA	168.00	PERSONAS
0201401986143010900	OBRA 14198 FISDMF 2014.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LOC. LACANJA CHANSAYAB.	0038 LACANJA CHANSAYAB	670,873.60	670,873.60	0.00	---	0.00	13.00	PIEZA	183.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

1,158,505.34 1,158,505.34 0.00

**05 CAMINOS RURALES**

0501801656151010900	OBRA 80165 FISDMF EJER. ANT.- APERTURA Y REVTO. DE CAMINO EJIDO SANTA LUCIA-EJIDO IBARRA-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (EJIDO SANTA LUCIA	0068 SANTA LUCIA	506,811.41	506,811.41	0.00	---	0.00	4.00	KM	250.00	PERSONAS
---------------------	--	------------------	------------	------------	------	-----	------	------	----	--------	----------

**Sub Total por Subprograma**

506,811.41 506,811.41 0.00

**06 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

0601151726141010900	OBRA 15172 FISDMF 2015.- INFRAESTRUCTURA PUBLICA ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOC. NUEVA PALESTINA.	0057 NUEVA PALESTINA	908,505.04	908,505.04	0.00	---	0.00	16.00	ML	370.00	PERSONAS
---------------------	--	----------------------	------------	------------	------	-----	------	-------	----	--------	----------

**Sub Total por Subprograma**

908,505.04 908,505.04 0.00

**Sub Total por Programa**

2,573,821.79 2,573,821.79 0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

7,401,716.35 7,401,716.35 0.00

**EE FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO****AS AGUA Y SANEAMIENTO****08 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE**

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 12 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0801194866141010900	OBRA 19486 FISMDF (EE) 2019.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN OCOSINGO, BARRIO SAN SEBASTIAN	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,042,611.37	2,042,611.37	0.00	--	0.00	1.00	PIEZA	2,890.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,042,611.37	2,042,611.37	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			2,042,611.37	2,042,611.37	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>05 CAMINOS RURALES</b>											
0505194766153010900	OBRA 19476 FISMDF 2019 (EE).- REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO BENITO JUAREZ MIRAMAR, BENITO JUAREZ MIRAMAR.	0419 BENITO JUAREZ MIRAMAR	779,031.13	779,031.13	0.00	---	0.00	1,081.87	ML	1,030.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			779,031.13	779,031.13	0.00						
<b>09 CALLES</b>											
0903194796151010900	OBRA 19479 FISMDF 2019 (EE).- CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO BETANIA, OCOSINGO (BARRIO BETANIA).	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,099,191.10	5,099,191.10	0.00	---	0.00	959.00	M2	31,386.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			5,099,191.10	5,099,191.10	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			5,878,222.23	5,878,222.23	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			7,920,833.60	7,920,833.60	0.00						
<b>FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO</b>											
<b>AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS</b>											
<b>01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS</b>											
0102FA030357102010	30 FA: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA SISMICA (POLIZA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	96,115.28	96,115.28	0.00	--	100.00	1.00	MANTENIMIENTO	198,877.00	PERSONAS
0102FA023122102010	23 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SEPTIEMBRE DE 2019	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,603,164.60	1,603,164.60	0.00	---	100.00	30.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102FA024122102010	24 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019	0001 CABECERA MUNICIPAL	927,355.44	927,355.44	0.00	---	100.00	30.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 13 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102FA024132202010	24 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA TEMPORADA DE INVIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2019	0001 CABECERA MUNICIPAL	614,366.57	614,366.57	0.00	---	100.00	30.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
0102FA020261102010	20 FA: ADQUISICION DE 57,112.72 LTS. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADCRITOS A LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	908,607.93	908,607.93	0.00	---	100.00	57,112.72	LITRO	198,877.00	PERSONAS
0102FA021355102010	21 FA: ADQUISICION DE REFACCIONES, HOJALATERIA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS ADCRITOS A LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	698,922.17	698,922.17	0.00	---	100.00	1.00	MANTENIMIENTO	198,877.00	PERSONAS
0102FA022122102010	22 FA: CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES AL MES DE ENERO - ABRIL DEL 2019	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,277,861.10	1,277,861.10	0.00	---	100.00	30.00	PERSONAS	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			6,126,393.09	6,126,393.09	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			6,126,393.09	6,126,393.09	0.00						
<b>AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>											
<b>18 ESTUDIO Y PROYECTO</b>											
1800FA002614501090	02 FA: ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (NUEVA PALESTINA)	0057 NUEVA PALESTINA	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	10,588.00	PERSONAS
1800FA003614501090	03 FA: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PATRIA NUEVA)	0105 PATRIA NUEVA	375,234.67	375,234.67	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	983.00	PERSONAS
1800FA060614501090	60 FA: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (NUEVO MONTE LIBANO)	0430 NUEVO MONTE LIBANO	256,569.62	256,569.62	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	983.00	PERSONAS
1800FA062614501090	62 FA: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (NUEVO DURANGO)	0166 NUEVO DURANGO	499,370.73	499,370.73	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	1,985.00	PERSONAS
180000616145010900	61 FA: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (PATRIA NUEVA: SAN JOSE EL CONTENITO)	0105 PATRIA NUEVA	417,426.32	417,426.32	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	1,282.00	PERSONAS
1800FA063614501090	63 FA: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (OCOSINGO: LOCALIDADES VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	805,226.97	805,226.97	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	4,500.00	PERSONAS

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1800FA064614501090	64 FA: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (EMILIANO ZAPATA)	0144 EMILIANO ZAPATA	264,598.03	264,598.03	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	844.00	PERSONAS
1800FA065614501090	65 FA: ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (SANTA RITA)	0015 SANTA RITA	256,155.59	256,155.59	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	605.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,374,581.93	3,374,581.93	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			3,374,581.93	3,374,581.93	0.00						
<b>ED EDUCACION</b>											
<b>16 MOBILIARIO Y EQUIPO</b>											
1604FA142217201090	142 FA: SUMINISTRO DE 160 SILLAS DE PALETA, 4 MESAS, 4 SILLAS APILABLES, 4 PIZARRONES BLANCOS PORCELANIZADOS (CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	115,387.52	115,387.52	0.00	---	100.00	172.00	MOBILIARIO	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			115,387.52	115,387.52	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			115,387.52	115,387.52	0.00						
<b>OF OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>											
<b>02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>											
0202FA036152101040	36 FA: PAGO DE LAUDOS SEGUN EXPEDIENTE LABORAL 1013-E-2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,711,584.50	3,711,584.50	0.00	---	100.00	1.00	PAGO	198,877.00	PERSONAS
0202FA031152101040	31 FA: PAGO DE LAUDOS SEGUN EXPEDIENTE LABORAL 427-A-2015	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,845,138.04	1,845,138.04	0.00	---	100.00	1.00	PAGO	198,877.00	PERSONAS
0202FA032152101040	32 FA: PAGO DE LAUDOS SEGUN EXPEDIENTE LABORAL 739-A-2012	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,076,404.31	2,076,404.31	0.00	---	100.00	1.00	PAGO	198,877.00	PERSONAS
0201FA005396101040	05 FA: PAGO DE DEUDA PUBLICA SEGUN JUICIO MERCANTIL 369/2018	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PAGO	198,877.00	PERSONAS
0202FA006311101040	06 FA: PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	16,301,353.44	16,301,353.44	0.00	---	100.00	1.00	PAGO	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			24,734,480.29	24,734,480.29	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			24,734,480.29	24,734,480.29	0.00						
<b>OT ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>											
<b>01 PROPUESTA PARA ORDENAR EL USO DEL SUELO</b>											

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 15 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010000573351010900	57 FA: ESTUDIO Y PROYECTO DEL ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	98,478.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,060,000.00	1,060,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,060,000.00	1,060,000.00	0.00						
<b>PP SEGURIDAD PÚBLICA</b>											
<b>01 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PR</b>											
0101FA008159202010	08 FA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	674,401.00	674,401.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0101FA008211102010	08 FA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,979.92	2,979.92	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0101FA008273102010	08 FA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,020.00	11,020.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0101FA008271102010	08 FA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	18,999.99	18,999.99	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0101FA008221102010	08 FA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	64,458.58	64,458.58	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0101FA008375102010	08 FA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0101FA008122102010	08 FA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,449,420.00	1,449,420.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0101FA008132202010	08 FA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	57,120.00	57,120.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0101FA008334202010	08 FA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0101FA008217102010	08 FA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	136,529.02	136,529.02	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0101FA008441102010	08 FA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,912,000.00	7,912,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 16 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

<b>Sub Total por Subprograma</b>			10,926,928.51	10,926,928.51	0.00						
<b>02</b>	<b>DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL</b>										
0202FA009334102010	09 FA: CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	67,500.00	67,500.00	0.00	---	100.00	15.00	CURSO	198,877.00	PERSONAS
0203FA010334102010	10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	612,000.00	612,000.00	0.00	---	100.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0203FA010375102010	10 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	128,202.40	128,202.40	0.00	---	100.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0202FA014122102010	14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	24,511,557.21	24,511,557.21	0.00	---	100.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0202FA014132202010	14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,085,336.99	4,085,336.99	0.00	---	100.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0202FA014159202010	14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	497,600.00	497,600.00	0.00	---	100.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0202FA014154602010	14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,125,781.35	3,125,781.35	0.00	---	100.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0202FA014399202010	14 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	329,999.98	329,999.98	0.00	---	100.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0202FA139334102010	139 FA: EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0203FA140334102010	140 FA: EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	67,050.00	67,050.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			33,455,027.93	33,455,027.93	0.00						
<b>03</b>	<b>TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL</b>										
0305FA138246102010	138 FA: ADQUISICION Y/O MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	317,134.02	317,134.02	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0304FA011515102010	11 FA: ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION Y LAPTOP	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0304FA011565102010	11 FA: ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION Y LAPTOP	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,099,952.00	1,099,952.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0305FA012565102010	12 FA: ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,778,000.00	1,778,000.00	0.00	---	100.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0305FA012353102010	12 FA: ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	467,498.00	467,498.00	0.00	---	100.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306FA013261102010	13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,593,400.00	5,593,400.00	0.00	---	100.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA013375102010	13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	104,800.00	104,800.00	0.00	---	100.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0306FA013345102010	13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	419,998.29	419,998.29	0.00	---	100.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
0304000113571020103	11 FA: ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION Y LAPTOP	0001 CABECERA MUNICIPAL	257,740.00	257,740.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0306FA013355102010	13 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,168,142.93	2,168,142.93	0.00	---	100.00	230.00	POLICIA	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			12,206,665.24	12,206,665.24	0.00						
<b>04</b>	<b>IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS</b>										
0408FA015334102010	15 FA: TALLERES DE LA FUNCION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	60,800.00	60,800.00	0.00	---	100.00	16.00	TALLER	198,877.00	PERSONAS
0408FA016122102010	16 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	764,265.60	764,265.60	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0408FA016132202010	16 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	127,377.60	127,377.60	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0408FA016159202010	16 FA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,500.00	11,500.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			963,943.20	963,943.20	0.00						
<b>07</b>	<b>SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANA</b>										
0713FA017122102010	17 FA: SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,009,745.94	1,009,745.94	0.00	---	100.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0713FA017132202010	17 FA: SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	168,996.49	168,996.49	0.00	---	100.00	12.00	INFORME	198,877.00	PERSONAS
0713FA018332202010	18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0713FA018122102010	18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,013,472.00	1,013,472.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0713FA018132202010	18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	168,912.00	168,912.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0713FA018159202010	18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	19,200.00	19,200.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0713FA018375102010	18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	145,423.57	145,423.57	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 18 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0713FA018211102010	18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	74,025.65	74,025.65	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0713FA018212102010	18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	98,813.39	98,813.39	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
0713FA018216102010	18 FA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,698.52	17,698.52	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,816,287.56	2,816,287.56	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			60,368,852.44	60,368,852.44	0.00						
<b>RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES</b>											
<b>02 REDUCCIÓN DE RIESGOS</b>											
0203FA029541102010	29 FA: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE 01 PIPA, PARA LA UMPC)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,574,400.00	1,574,400.00	0.00	---	100.00	1.00	UNIDAD	198,877.00	PERSONAS
0203FA027541102010	27 FA: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE 02 PICK-UP)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,016,864.90	1,016,864.90	0.00	---	100.00	2.00	UNIDAD	198,877.00	PERSONAS
0203000285651020105	28 FA: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA LA UMPC)	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0203FA025271102010	25 FA: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LA UMPC)	0001 CABECERA MUNICIPAL	493,047.41	493,047.41	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0201FA026334101090	26 FA: CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (OCOSINGO CAB MPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	100.00	1.00	CURSO	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,234,312.31	3,234,312.31	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			3,234,312.31	3,234,312.31	0.00						
<b>SA SALUD</b>											
<b>04 ABASTO, COBERTURA DE ATENCIÓN Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN</b>											
0400FA054122102090	54 FA: CONTRATACION DE PROMOTORES DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION MEDICA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	335,979.84	335,979.84	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			335,979.84	335,979.84	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			335,979.84	335,979.84	0.00						

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 19 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

## 01 DESAYUNOS ESCOLARES

0100FA007221101040	07 FA: DESAYUNOS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,137,146.92	10,137,146.92	0.00	--	100.00	1.00	DESAYUNO	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			10,137,146.92	10,137,146.92	0.00						

## 03 EQUIPAMIENTO

0300FA141541101090	141 FA: EQUIPAMIENTO PARA LAS BODEGAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	337,000.00	337,000.00	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
0300FA141223101090	141 FA: EQUIPAMIENTO PARA LAS BODEGAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	86,846.85	86,846.85	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			423,846.85	423,846.85	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			10,560,993.77	10,560,993.77	0.00						

## SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

## 02 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES LABORALES

0201FA033334201080	33 FA: CURSOS DE CAPACITACION AUTORIZADO POR EL H. CABILDO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	--	100.00	15.00	CURSO	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00						

## TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

## 01 FOMENTO AGRÍCOLA

0100FA047632102120	47 FAFM: IMPULSO A LA PRODUCCION DE CULTIVO DE MAIZ CON SEMILLA MEJORADA, ASISTENCIA TECNICA Y COMERCIALIZACION	0137 VARIAS LOCALIDADES	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	--	100.00	200.00	HECTAREA	200.00	PRODUCTOR
0100F00662911021200	66 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRICOLA (HERRAMIENTAS PAQ. 4) OCOSINGO (GRUPOS CAMPESINOS DE DIFERENTES LOCALIDADES)	0137 VARIAS LOCALIDADES	27,930.00	27,930.00	0.00	--	100.00	1.75	HECTAREA	70.00	PRODUCTOR
0100FA069291102120	69 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRICOLA (HERRAMIENTAS PAQ. 4) OCOSINGO (AGRUPACION DE BARRIOS Y COLONIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	37,506.00	37,506.00	0.00	--	100.00	2.35	HECTAREA	94.00	PRODUCTOR

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 20 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0100FA115291102120	115 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS (HERRAMIENTAS AGRICOLAS 4) OCOSINGO REGIONAL 7 (LOC VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	433,314.00	433,314.00	0.00	---	100.00	27.15	HECTAREA	1,086.00	PRODUCTOR
0100FA134291102120	134 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION GRANOS BASICOS (HERRAMIENTAS AGRICOLAS 4) OCOSINGO REGIONAL 6 (LOC VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	1,126,377.00	1,126,377.00	0.00	---	100.00	70.58	HECTAREA	2,823.00	PRODUCTOR
0100FA131291102120	131 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION GRANOS BASICOS (HERRAMIENTAS AGRICOLAS 4) OCOSINGO (GPO. TRAB. JUNTOS PARA PRODUCIR)	0001 CABECERA MUNICIPAL	29,925.00	29,925.00	0.00	---	100.00	1.88	HECTAREA	75.00	PRODUCTOR
0100FA099291102120	99 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION GRANOS BASICOS (HERRAMIENTAS AGRICOLAS 4) OCOSINGO REGIONAL 1 (LOC VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	51,471.00	51,471.00	0.00	---	100.00	3.23	HECTAREA	129.00	PRODUCTOR
0100FA071291102120	71 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION GRANOS BASICOS (HERRAMIENTAS AGRICOLAS 6) OCOSINGO REGIONAL 3 (LOC VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	115,397.00	115,397.00	0.00	---	100.00	4.18	HECTAREA	167.00	PRODUCTOR
0100001452911021200	145 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRICOLA (HERRAMIENTAS PAQ. 4)	0001 CABECERA MUNICIPAL	227,829.00	227,829.00	0.00	---	100.00	14.28	HECTAREA	571.00	PRODUCTOR
0100FA090291102120	90 FA: FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA). OCOSINGO (AGRUPACION DE BARRIOS Y COLONIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	127,200.00	127,200.00	0.00	---	100.00	21.20	HECTAREA	106.00	PRODUCTOR
0100FA068632102120	68 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRICOLA (HERRAMIENTAS PAQ.#4) OCOSINGO REGIONAL 5 (LOC.VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	629,223.00	629,223.00	0.00	---	100.00	39.43	HECTAREA	1,577.00	PRODUCTOR
0100FA048632102120	48 FA: IMPULSO A LA PRODUCCION DE CULTIVO DE MAIZ CON SEMILLA MEJORADA, ASISTENCIA TECNICA Y COMERCIALIZACION (OCOSINGO REGIONAL 1, LOC. VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	2,720,000.00	2,720,000.00	0.00	---	100.00	400.00	HECTAREA	400.00	PRODUCTOR
0100FA081291102120	81 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRICOLA (HERRAMIENTAS PAQ. 6) E.J. NAZARETH	0153 NAZARETH	9,674.00	9,674.00	0.00	---	100.00	0.35	HECTAREA	14.00	PRODUCTOR
0100001002911021200	100 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRICOLA(HERRAMIENTAS PAQ.#4) OCOSINGO (ORG.ARIC HISTORICA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	69,825.00	69,825.00	0.00	---	100.00	4.38	HECTAREA	175.00	PRODUCTOR

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 21 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0100FA070291102120	70 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRICOLA (HERRAMIENTAS PAQ. 6) OCOSINGO REGIONAL 2 LOC. VARIAS	0137 VARIAS LOCALIDADES	93,976.00	93,976.00	0.00	---	100.00	3.40	HECTAREA	136.00	PRODUCTOR
0100FA067291102120	67 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRICOLA (HERRAMIENTAS PAQ. 4) OCOSINGO REGIONAL 4 LOC. VARIAS	0137 VARIAS LOCALIDADES	31,920.00	31,920.00	0.00	---	100.00	2.00	HECTAREA	80.00	PRODUCTOR
0100FA123291102120	123 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION GRANOS BASICOS(HERRAMIENTAS AGRICOLAS 4) OCOSINGO (FRENTE POPULAR SENTIMIENTO DE LA NACION)	0001 CABECERA MUNICIPAL	47,880.00	47,880.00	0.00	---	100.00	3.00	HECTAREA	120.00	PRODUCTOR
0100FA118291102120	118 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION GRANOS BASICOS (HERRAMIENTAS AGRICOLAS 4) OCOSINGO REGIONAL 8 (LOC VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	71,820.00	71,820.00	0.00	---	100.00	4.50	HECTAREA	180.00	PRODUCTOR
0100FA082632102120	82 FA: ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA TECNIFICADA Y/O PROTEGIDA HORTALIZAS (TOMATE) (EJIDO BETANIA)	0382 BETANIA	250,000.00	250,000.00	0.00	---	100.00	0.40	HECTAREA	10.00	PRODUCTOR
<b>Sub Total por Subprograma</b>			7,461,267.00	7,461,267.00	0.00						
<b>02</b>	<b>FOMENTO PECUARIO</b>										
0200FA104632102120	104 FA: REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA OCOSINGO REGIONAL 4(LOC.VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	90,720.00	90,720.00	0.00	---	100.00	20.25	HECTAREA	81.00	PRODUCTOR
0200FA092632102120	92 FA:REACTIVACION A LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA OCOSINGO REGIONAL 2 (LOC.VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	40,320.00	40,320.00	0.00	---	100.00	9.00	HECTAREA	36.00	PRODUCTOR
0200FA097632102120	97 FA: IMPULSO DE MICRO-GRANJAS AVICOLAS DE TRASPATIO (PONEDORAS)PAQ#1. OCOSINGO(GPO. DE TRAB.EMPREENDEDORES APASIONADOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	38,880.00	38,880.00	0.00	---	100.00	675.00	AVE	27.00	PRODUCTOR
0200FA125239102120	125 FA: REACTIVACION A LA GANADERIA INTENSIVA (VAQUILLAS) OCOSINGO (GPO DE TRAB. CAMPO ALEGRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	103,600.00	103,600.00	0.00	---	100.00	8.00	CABEZA	10.00	PRODUCTOR
0200FA124239102120	124 FA: REACTIVACION A LA GANADERIA INTENSIVA (NOVILLOS) RIA. EL SUSPIRO	0194 RANCHERIA EL SUSPIRO	35,000.00	35,000.00	0.00	---	100.00	4.00	CABEZA	10.00	PRODUCTOR
0200FA128239102120	128 FA: REACTIVACION A LA GANADERIA INTENSIVA (VAQUILLAS) OCOSINGO (GPO. DE TRAB. LOS ROSALES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	182,440.00	182,440.00	0.00	---	100.00	20.00	CABEZA	10.00	PRODUCTOR

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 22 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0200FA117291102120	117 FA: REACTIVACION A LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (REHABILITACION DE POTRERO) OCOSINGO REGIONAL 3 (LOC VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	284,480.00	284,480.00	0.00	---	100.00	63.50	HECTAREA	254.00	PRODUCTOR
0200FA119291102120	119 FA: REACTIVACION A LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (REHABILITACION DE POTRERO) OCOSINGO (ASOC. DE LOC. AGROP. DE CHIAPAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	39,200.00	39,200.00	0.00	---	100.00	8.75	HECTAREA	35.00	PRODUCTOR
0200FA130239102120	130 FA: IMPULSO A LA PRODUCCION DE BORREGOS PELIGUEY (GPO. MIN. 6 BENEF.) OCOSINGO (LOC VARIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	263,800.00	263,800.00	0.00	---	100.00	42.00	CABEZA	20.00	PRODUCTOR
0200FA132291102120	132 FA: FOMENTO A LA PROD. AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) OCOSINGO REGIONAL 3 (LOC VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	513,600.00	513,600.00	0.00	---	100.00	85.60	HECTAREA	428.00	PRODUCTOR
0200FA091632102120	91 FA: REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA OCOSINGO REGIONAL 1(LOC.VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	35,840.00	35,840.00	0.00	---	100.00	3.40	HECTAREA	32.00	PRODUCTOR
0200FA095632102120	95 FA: IMPULSO DE MICRO-GRANJAS AVICOLAS DE TRASPATIO (PONEDORAS)PAQ.#2 OCOSINGO REGIONAL 1 (LOC.VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	162,250.00	162,250.00	0.00	---	100.00	3,025.00	AVE	275.00	PRODUCTOR
0200FA086291102120	86 FA: FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) OCOSINGO (GRUPO DE TRABAJO CAMPESINOS DE DIFERENTES BARRIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	96,000.00	96,000.00	0.00	---	100.00	16.00	HECTAREA	80.00	PRODUCTOR
0200FA088291102120	88 FA: FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) OCOSINGO REGIONAL 2 (LOC.VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	76,800.00	76,800.00	0.00	---	100.00	12.80	HECTAREA	64.00	PRODUCTOR
0200FA089291102120	89 FA: FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) EJIDO 15 DE MARZO	0556 15 DE MARZO	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00	2.00	HECTAREA	10.00	PRODUCTOR
0200FA149632102120	149 FA: REACTIVACION DE LA GANADERIA INTENSIVA (VAQUILLAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	285,330.00	285,330.00	0.00	---	100.00	22.00	CABEZA	10.00	PRODUCTOR
0200FA144632102120	144 FA: REACTIVACION DE LA GANADERIA INTENSIVA (VAQUILLAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	297,850.00	297,850.00	0.00	---	100.00	23.00	CABEZA	10.00	PRODUCTOR
0200FA147632102120	147 FA: REACTIVACION DE LA GANADERIA INTENSIVA (VAQUILLAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	271,950.00	271,950.00	0.00	---	100.00	21.00	CABEZA	10.00	PRODUCTOR
0200FA046632102120	46 FA: IMPULSO A LA PRODUCCION APICOLA OCOSINGO (LOC. VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	450,000.00	450,000.00	0.00	---	100.00	204.00	COLMENA	54.00	PRODUCTOR
0200FA051632102120	51 FA: IMPULSO A LA PRODUCCION DE BORREGOS (LOC. VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	1,165,920.00	1,165,920.00	0.00	---	100.00	204.00	CABEZA	72.00	PRODUCTOR

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 23 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0200FA094291102120	94 FA: FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) OCOSINGO REGIONAL 7 LOC VARIAS	0137 VARIAS LOCALIDADES	314,400.00	314,400.00	0.00	--	100.00	52.40	HECTAREA	262.00	PRODUCTOR
0200FA087291102120	87 FA: FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) OCOSINGO REGIONAL 1 LOC VARIAS	0137 VARIAS LOCALIDADES	132,000.00	132,000.00	0.00	---	100.00	22.00	HECTAREA	110.00	PRODUCTOR
0200FA114291102120	114 FA: FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) OCOSINGO REGIONAL 4 LOC VARIAS	0137 VARIAS LOCALIDADES	841,200.00	841,200.00	0.00	---	100.00	140.20	HECTAREA	701.00	PRODUCTOR
0200FA096239102120	96 FA: IMPULSO DE MICROGRANJAS AVICOLAS DE TRASPATIO (PONEDORAS) PAQ 1 EJ SIBACA	0042 SIBACA	64,800.00	64,800.00	0.00	--	100.00	1,125.00	AVE	45.00	PRODUCTOR
0200FA111239102120	111 FA: REACTIVACION A LA GANADERIA INTENSIVA (VAQUILLAS) FRACC. BUENA VISTA ALACTE	0092 ALACTE BUENA VISTA	51,800.00	51,800.00	0.00	---	100.00	4.00	CABEZA	6.00	PRODUCTOR
0200FA109239102120	109 FA: REACTIVACION A LA GANADERIA INTENSIVA (NOVILLOS) EJ. IXCAN	0062 IXCAN	43,750.00	43,750.00	0.00	---	100.00	5.00	CABEZA	10.00	PRODUCTOR
0200FA108291102120	108 FA: REACTIVACION A LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (REHABILITACION DE POTRERO) OCOSINGO REGIONAL 5 LOC VARIAS	0137 VARIAS LOCALIDADES	78,400.00	78,400.00	0.00	---	100.00	17.50	HECTAREA	70.00	PRODUCTOR
0200FA98239102120	98 FA: IMPULSO DE MICRO-GRANJAS AVICOLAS DE TRASPATIO (PONEDORAS) PAQ 2 OCOSINGO REGIONAL 2 (LOC VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	152,220.00	152,220.00	0.00	---	100.00	2,838.00	AVE	258.00	PRODUCTOR
0200FA110239102120	110 FA: REACTIVACION A LA GANADERIA INTENSIVA (NOVILLOS) RANCHERIA SAN JOSE 1	0558 RANCHERIA SAN JOSE 1	52,500.00	52,500.00	0.00	--	100.00	6.00	CABEZA	10.00	PRODUCTOR
0200FA116291102120	116 FA: FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) OCOSINGO REGIONAL 5 (LOC VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	42,000.00	42,000.00	0.00	---	100.00	7.00	HECTAREA	35.00	PRODUCTOR
0200FA120239102120	120 FA: IMPULSO DE MICRO-GRANJAS AVICOLAS DE TRASPATIO (PONEDORAS) PAQ 1 OCOSINGO (GPO DE TRAB. POLLITOS DE B. LINDAVISTA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,840.00	15,840.00	0.00	---	100.00	275.00	AVE	11.00	PRODUCTOR
0200FA121239102120	121 FA: IMPULSO DE MICRO-GRANJAS PORCICOLAS (ENGORDA) OCOSINGO GPO. DE TRAB. REAL DE GUADALUPE	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,605.00	22,605.00	0.00	---	100.00	11.00	CABEZA	11.00	PRODUCTOR
<b>Sub Total por Subprograma</b>			6,257,495.00	6,257,495.00	0.00						
<b>03</b>	<b>FOMENTO FORESTAL</b>										
0300FA129632102120	129 FA: IMPULSO A LA RECONVERSION PRODUCTIVA DE CAFETALES	0137 VARIAS LOCALIDADES	700,000.00	700,000.00	0.00	---	100.00	75,000.00	PLANTAS	100.00	PRODUCTOR

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 24 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0300FR050632102120	50 FA - RK: IMPULSO A LA RECONVERSION PRODUCTIVA DE CAFETALES (OCOSINGO: LOC. VARIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	525,000.00	525,000.00	0.00	---	100.00	56,250.00	PLANTAS	75.00	PERSONAS
0300FA049632102120	49 FA-. IMPULSO A LA RECONVERSION PRODUCTIVA DE CAFETALES, OCOSINGO REGIONAL 2 (LOC. VARIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	---	100.00	87,500.00	PLANTAS	250.00	PRODUCTOR
0300FA083632102120	83 FA: IMPULSO A LA PRODUCCION DE AGUACATE HASS (EJ. CONGREGACION VIRGINIA)	0456 CONGREGACION VIRGINIA	250,000.00	250,000.00	0.00	---	100.00	2,714.00	PLANTAS	59.00	PRODUCTOR
0300FA034239102120	34 FA: IMPULSO A LA PRODUCCION AGRICOLA (PLANTAS CERTIFICADAS DE LIMON PERSA) OCOSINGO (LOC. VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	---	100.00	12,500.00	PLANTAS	625.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,385,000.00	4,385,000.00	0.00						
<b>04</b>	<b>FOMENTO AGROINDUSTRIAL</b>										
0400FA077291102120	77 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRO-ALIMENTARIA (MOLINOS) OCOSINGO REGIONAL 06 LOC. VARIAS	0137 VARIAS LOCALIDADES	13,300.00	13,300.00	0.00	---	100.00	35.00	PIEZA	35.00	PRODUCTOR
0400FA074291102120	74 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRO-ALIMENTARIA (MOLINOS Y PRENSAS) OCOSINGO GRUPO REGIONAL 4 LOC. VARIAS	0137 VARIAS LOCALIDADES	500,080.00	500,080.00	0.00	---	100.00	1,786.00	PIEZA	893.00	PRODUCTOR
0400FA075291102120	75 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRO-ALIMENTARIA (MOLINOS) OCOSINGO REGIONAL 5 LOC. VARIAS	0137 VARIAS LOCALIDADES	50,160.00	50,160.00	0.00	---	100.00	132.00	PIEZA	132.00	PRODUCTOR
0400FA073291102120	73 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRO-ALIMENTARIA (MOLINOS Y PRENSAS) OCOSINGO REGIONAL 2 LOC. VARIAS	0137 VARIAS LOCALIDADES	108,080.00	108,080.00	0.00	---	100.00	386.00	PIEZA	193.00	PRODUCTOR
0400FA126291102120	126 FA: IMPLEMENTOS AGRICOLAS MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA (SISTEMA DE RIEGO) OCOSINGO (GPO. DE TRABAJO CERRO VIEJO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	130,000.00	130,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PIEZA	10.00	PRODUCTOR
0400FA127291102120	127 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRO-ALIMENTARIA OCOSINGO REGIONAL 14 (LOC. VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	152,320.00	152,320.00	0.00	---	100.00	544.00	PIEZA	272.00	PRODUCTOR
0400FA122291102120	122 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRO-ALIMENTARIA OCOSINGO REGIONAL 13 (LOC VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	114,800.00	114,800.00	0.00	---	100.00	410.00	PIEZA	205.00	PRODUCTOR

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 25 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0400FA085291102120	85 FA: FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA (MOLINO ELECTRICO) EJ MUC'UL O TANIL(SSS MUCKULUM DE RI)	0557 MUC'UL O TANIL	75,000.00	75,000.00	0.00	--	100.00	10.00	PIEZA	10.00	PRODUCTOR
0400FA093291102120	93 FA: FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA (CARRETILLAS) TZAJALA	0143 TZAJALA	13,440.00	13,440.00	0.00	---	100.00	14.00	PIEZA	14.00	PRODUCTOR
0400FA084291102120	84 FA: FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA (CARRETILLAS) OCOSINGO (GPO. DE TRABAJO COGTRAMO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,480.00	12,480.00	0.00	---	100.00	13.00	PIEZA	13.00	PRODUCTOR
0400001462911021200	146 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRO- ALIMENTARIA (MOLINOS Y PRENSAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	123,760.00	123,760.00	0.00	---	100.00	442.00	PIEZA	221.00	PRODUCTOR
0400FA105291102120	105 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRO - ALIMENTARIA OCOSINGO REGIONAL 1 (LOC VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	445,200.00	445,200.00	0.00	---	100.00	1,590.00	PIEZA	795.00	PRODUCTOR
0400FA107291102120	107 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRO - ALIMENTARIA OCOSINGO REGIONAL 8 (LOC VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	296,800.00	296,800.00	0.00	---	100.00	1,060.00	PIEZA	530.00	PRODUCTOR
0400FA113291102120	113 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRO - ALIMENTARIA OCOSINGO REGIONAL 10 (LOC VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	616,000.00	616,000.00	0.00	---	100.00	2,200.00	PIEZA	1,100.00	PRODUCTOR
0400FA101291102120	101 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA (MOLINOS DE NIXTAMAL) OCOSINGO BARRIO EL PRIMOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,160.00	12,160.00	0.00	---	100.00	32.00	PIEZA	32.00	PRODUCTOR
0400FA143632101090	143 FA: FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA (TRACTOR LIGERO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	220,138.00	220,138.00	0.00	---	100.00	1.00	PIEZA	10.00	PRODUCTOR
0400FA133291102120	133 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRO-ALIMENTARIA (MOLINOS DE NIXTAMAL) OCOSINGO REGIONAL 9 (LOC VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	95,000.00	95,000.00	0.00	---	100.00	250.00	PIEZA	250.00	PRODUCTOR
0400FA079291102120	79 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRO-ALIMENTARIA (MOLINOS Y PRENSAS) OCOSINGO REGIONAL 11 LOC. VARIAS	0137 VARIAS LOCALIDADES	551,040.00	551,040.00	0.00	---	100.00	1,968.00	PIEZA	984.00	PRODUCTOR
0400FA080291102120	80 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRO-ALIMENTARIA (MOLINOS) EJIDO LA SOLEDAD	0087 LA SOLEDAD	57,000.00	57,000.00	0.00	---	100.00	150.00	PIEZA	150.00	PRODUCTOR
0400FA076291102120	76 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRO-ALIMENTARIA (MOLINOS Y PRENSAS) OCOSINGO REGIONAL 3 LOC. VARIAS	0137 VARIAS LOCALIDADES	55,440.00	55,440.00	0.00	---	100.00	198.00	PIEZA	99.00	PRODUCTOR

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 26 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0400FA102291102120	102 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRO - ALIMENTARIA (MOLINOS DE NIXTAMAL) OCOSINGO REGIONAL 17 (LOC VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	214,700.00	214,700.00	0.00	---	100.00	565.00	PIEZA	565.00	PRODUCTOR
0400FA103291102120	103 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRO - ALIMENTARIA (PRENSA DE NIXTAMAL) OCOSINGO REGIONAL 18 (LOC VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	215,820.00	215,820.00	0.00	---	100.00	1,199.00	PIEZA	1,199.00	PRODUCTOR
0400FA078291102120	78 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGROALIMENTARIA (MOLINOS Y PRENSAS) OCOSINGO REGIONAL 7 LOC. VARIAS	0137 VARIAS LOCALIDADES	177,520.00	177,520.00	0.00	---	100.00	634.00	PIEZA	317.00	PRODUCTOR
0400FA072291102120	72 FA: PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRODUCCION AGRO-ALIMENTARIA (MOLINOS Y PRENSAS) OCOSINGO REGIONAL 16 LOC. VARIAS	0137 VARIAS LOCALIDADES	126,000.00	126,000.00	0.00	---	100.00	450.00	PIEZA	225.00	PRODUCTOR
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,376,238.00	4,376,238.00	0.00						
<b>05</b>	<b>FOMENTO ARTESANAL</b>										
0500FA112291102120	112 FA: IMPULSO A LA ELABORACION DE PRENDAS ARTESANALES EJ. TENANGO (GPO DE TRABAJO ARTESANAL)	0149 TENANGO	20,000.00	20,000.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	10.00	PRODUCTOR
<b>Sub Total por Subprograma</b>			20,000.00	20,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			22,500,000.00	22,500,000.00	0.00						
<b>UE SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>											
<b>01</b>	<b>REVITALIZACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LOS CENTROS HISTÓRICOS Y PATRIMONIALES</b>										
0101FA035617301090	35 FA: REHABILITACION DE FACHADAS PRINCIPALES DEL EXTERIOR DEL TEMPLO Y EXCONVENTO DE SAN JACINTO DE POLONIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	572,517.00	572,517.00	0.00	---	100.00	680.30	M2	20.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			572,517.00	572,517.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			572,517.00	572,517.00	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>09</b>	<b>CALLES</b>										
0902FA056615301090	56 FA: MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO NORTE, SALIDA A PALENQUE Y CALLE ESCUELA GUADALUPE VICTORIA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	0.00	4,757.51	M2	9,500.00	PERSONAS

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

AFFPOA

05-feb.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 27 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00						
<b>10</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>										
1003FA058614301090	58 FA: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO, UNIDAD DEPORTIVA YAXCHILAN.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,999,997.11	1,999,997.11	0.00	---	0.00	40.00	PIEZA	4,000.00	PERSONAS
1002090406143010900	40 FA: REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL SIETE EN OCOSINGO (BARRIO EVARISTO PIMIENTA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	119,999.96	119,999.96	0.00	---	0.00	1.00	PIEZA	2,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,119,997.07	2,119,997.07	0.00						
<b>11</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS</b>										
1102FA137612301090	137 FA: REHABILITACION DE EDIFICIO EN EL DIF OCOSINGO (BARRIO TONINA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	303,725.31	303,725.31	0.00	---	0.00	120.40	M2	63.00	PERSONAS
1102FA136612301090	136 FA: REHABILITACION DE EDIFICIO DEL DIF SANTO DOMINGO	0122 SANTO DOMINGO	210,114.98	210,114.98	0.00	---	0.00	200.00	M2	1,383.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			513,840.29	513,840.29	0.00						
<b>15</b>	<b>ESTUDIO Y PROYECTO</b>										
1500FA001614501090	01 FA: ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD Y ARCO DE ACCESO (NUEVA PALESTINA)	0057 NUEVA PALESTINA	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	10,588.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			500,000.00	500,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			5,133,837.36	5,133,837.36	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			140,617,335.55	140,617,335.55	0.00						
<b>FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>											
<b>RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES</b>											
<b>03</b>	<b>ARMONIZACIÓN DE MARCOS DE ACTUACIÓN</b>										
0301FB187332202010	187 FB: ELABORACION Y TRAMITE DE DICTAMENES AMBIENTALES ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA	0001 CABECERA MUNICIPAL	101,787.82	101,787.82	0.00	---	100.00	2.00	DOCUMENTO	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			101,787.82	101,787.82	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			101,787.82	101,787.82	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

<b>15</b>	<b>ESTUDIO Y PROYECTO</b>										
1500FB062614501090	62 FB: ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA APERTURA DE CAMINO RURAL (PICHUCALCO)	0129 PICHUCALCO	250,000.00	250,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	492.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			250,000.00	250,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			250,000.00	250,000.00	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			351,787.82	351,787.82	0.00						

## FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO

## SA SALUD

<b>03</b>	<b>EQUIPAMIENTO</b>										
0300FE059259202090	59 FE: ADQUISICION DE TEMEPHOS GRANULADO, MOTO MOCHILAS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO Y COMUNIDADES ALEDAÑAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	149,262.00	149,262.00	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			149,262.00	149,262.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			149,262.00	149,262.00	0.00						

## UR URBANIZACIÓN

<b>04</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>										
0403FA148246101090	148 FA: ADQUISICION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0001 CABECERA MUNICIPAL	892,457.02	892,457.02	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	198,877.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			892,457.02	892,457.02	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			892,457.02	892,457.02	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			1,041,719.02	1,041,719.02	0.00						

## GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO

## OT ORDENAMIENTO TERRITORIAL

<b>01</b>	<b>PROPUESTA PARA ORDENAR EL USO DEL SUELO</b>										
0100G9001332201090	OBRA 19001 PUMOT 2019.- PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO, OCOSINGO (CABECERA MUNICIPAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	DOCUMENTO	21,828.00	PERSONAS

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 29 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Subprograma**

0.00 0.00 0.00

**Sub Total por Programa**

0.00 0.00 0.00

**SM SUBSEMUN/FORTASEG****01 PROFESIONALIZACIÓN**

0101000013311020103	01 GA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	---	100.00	12.00 EVALUACION	215,717.00	PERSONAS
0101000013612020103	01 GA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00	12.00 EVALUACION	215,717.00	PERSONAS
0102G0002211102010	02 GA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,600.00	10,600.00	0.00	---	0.00	365.00 PERSONAS	215,717.00	PERSONAS
0102G0002331102010	02 GA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	41,600.00	41,600.00	0.00	---	100.00	365.00 PERSONAS	215,717.00	PERSONAS
0102G0002334102010	02 GA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,696,500.00	1,696,500.00	0.00	---	99.68	365.00 PERSONAS	215,717.00	PERSONAS
0102G0002361202010	02 GA: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,000.00	80,000.00	0.00	---	100.00	365.00 PERSONAS	215,717.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

3,828,700.00 3,828,700.00 0.00

**02 EQUIPAMIENTO**

0202000035511020103	03 GA: IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	240,000.00	240,000.00	0.00	---	100.00	30.00 KIT	215,717.00	PERSONAS
0202000045151020103	04 GA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	371,732.00	371,732.00	0.00	---	99.41	56.00 PIEZA	215,717.00	PERSONAS
0202000043531020103	04 GA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	85,962.00	85,962.00	0.00	---	100.00	56.00 PIEZA	215,717.00	PERSONAS
0202000045111020103	04 GA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	108,000.00	108,000.00	0.00	---	99.91	56.00 PIEZA	215,717.00	PERSONAS
0202000045231020103	04 GA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	56.00 PIEZA	215,717.00	PERSONAS
0202000045911020103	04 GA: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,200.00	10,200.00	0.00	---	89.63	56.00 PIEZA	215,717.00	PERSONAS
0202GA008541102010	08 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (PATRULLAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	---	100.00	2.00 PIEZA	215,717.00	PERSONAS

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0202GA007283102010	07 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICION DE JUSTICIA (EQUIPAMIENTO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	537,244.62	537,244.62	0.00	--	100.00	920.00	PIEZA	215,717.00	PERSONAS
0202000052711020103	05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,314,238.00	3,314,238.00	0.00	--	99.81	17,645.00	PIEZA	215,717.00	PERSONAS
0202000055411020103	05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	---	100.00	17,645.00	PIEZA	215,717.00	PERSONAS
0202000055511020103	05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,288,115.60	1,288,115.60	0.00	---	98.83	17,645.00	PIEZA	215,717.00	PERSONAS
0202000052821020103	05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	92,639.78	92,639.78	0.00	---	100.00	17,645.00	PIEZA	215,717.00	PERSONAS
0202000052831020103	05 GA: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,757,000.00	1,757,000.00	0.00	---	99.65	17,645.00	PIEZA	215,717.00	PERSONAS
0203000065651020103	06 GA: RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN.	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	12.00	PIEZA	215,717.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			12,055,132.00	12,055,132.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			15,883,832.00	15,883,832.00	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			15,883,832.00	15,883,832.00	0.00						

## HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS

## OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA

<b>15 INFRESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO</b>											
1501300016141010900	OBRA 13001 BANOBRAS 2013.- CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL PARA 50 CERDOS, CON UNA SUPERFICIE DE 35.00X 35.00 MTS (1RA. ETAPA), CABECERA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,236,102.19	1,236,102.19	0.00	---	0.00	1.00	M	22,000.00	PERSONAS

## Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

05-feb.-20

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Pág. 31 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Subprograma**

1,236,102.19 1,236,102.19 0.00

**Sub Total por Programa**

1,236,102.19 1,236,102.19 0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

1,236,102.19 1,236,102.19 0.00

**RK OTROS RECURSOS****TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD****01 FOMENTO AGRÍCOLA**

0100FA082632102120	82 FA: ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA TECNIFICADA Y/O PROTEGIDA HORTALIZAS (TOMATE) (EJIDO BETANIA)	0382 BETANIA	44,117.00	44,117.00	0.00	---	100.00	0.40 HECTAREA	10.00	PRODUCTOR
0100FA048632102120	48 FA: IMPULSO A LA PRODUCCION DE CULTIVO DE MAIZ CON SEMILLA MEJORADA, ASISTENCIA TECNICA Y COMERCIALIZACION (OCOSINGO REGIONAL 1, LOC. VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	520,000.00	520,000.00	0.00	---	100.00	400.00 HECTAREA	400.00	PRODUCTOR
0100FA047632102120	47 FAFM: IMPULSO A LA PRODUCCION DE CULTIVO DE MAIZ CON SEMILLA MEJORADA, ASISTENCIA TECNICA Y COMERCIALIZACION	0137 VARIAS LOCALIDADES	260,000.00	260,000.00	0.00	---	100.00	200.00 HECTAREA	200.00	PRODUCTOR

**Sub Total por Subprograma**

824,117.00 824,117.00 0.00

**02 FOMENTO PECUARIO**

0200FA051632102120	51 FA: IMPULSO A LA PRODUCCION DE BORREGOS (LOC. VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	180,000.00	180,000.00	0.00	---	100.00	204.00 CABEZA	72.00	PRODUCTOR
0200FA046632102120	46 FA: IMPULSO A LA PRODUCCION APICOLA OCOSINGO (LOC. VARIAS)	0137 VARIAS LOCALIDADES	90,180.00	90,180.00	0.00	---	100.00	204.00 COLMENA	54.00	PRODUCTOR

**Sub Total por Subprograma**

270,180.00 270,180.00 0.00

**03 FOMENTO FORESTAL**

0300FR050632102120	50 FA - RK: IMPULSO A LA RECONVERSION PRODUCTIVA DE CAFETALES (OCOSINGO: LOC. VARIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	82,500.00	82,500.00	0.00	---	100.00	56,250.00 PLANTAS	75.00	PERSONAS
0300FA129632102120	129 FA: IMPULSO A LA RECONVERSION PRODUCTIVA DE CAFETALES	0137 VARIAS LOCALIDADES	110,000.00	110,000.00	0.00	---	100.00	75,000.00 PLANTAS	100.00	PRODUCTOR
0300FA049632102120	49 FA-. IMPULSO A LA RECONVERSION PRODUCTIVA DE CAFETALES, OCOSINGO REGIONAL 2 (LOC. VARIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	275,000.00	275,000.00	0.00	---	100.00	87,500.00 PLANTAS	250.00	PRODUCTOR

Municipio de : OCOSINGO, CHIAPAS

AFFPOA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/12/2019 al 31/12/2019

05-feb.-20

Pág. 32 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0300FA083632102120	83 FA: IMPULSO A LA PRODUCCION DE AGUACATE HASS (EJ. CONGREGACION VIRGINIA)	0456 CONGREGACION VIRGINIA	44,839.52	44,839.52	0.00	--	100.00	2,714.00	PLANTAS	59.00	PRODUCTOR
<b>Sub Total por Subprograma</b>			512,339.52	512,339.52	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,606,636.52	1,606,636.52	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			1,606,636.52	1,606,636.52	0.00						
<b>Total General</b>			282,160,767.82	282,160,767.82	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO CONSTANTINO PEREZ

JOSE ULISES CORDOBA GORDILLO

MARIA DE LOS ANGELES TREJO HUERTA

JESUS ALBERTO OROPEZA NAJERA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE